

FICHA DE CONCRETAGEM - NBR 6118

Lancamento N: CON-2026-0042 - Data: 18/05/2026

Projeto:	PJ-2026-001 - Edificio Industrial Bloco B
Cliente:	Cliente Industrial S/A
Elemento:	PILAR P-12 (concreto armado)
Tipo elemento:	pilar
Localizacao:	Subsolo, eixo C-3
Volume (m3):	8.5 m3
Fck requerido:	C30 (30 MPa aos 28 dias)
Slump pedido:	12 +/- 2 cm
Slump medido:	11 cm (OK)
Traco / Mix:	Cimento 360 kg/m3, areia 720 kg/m3, brita 1050 kg/m3, agua 200 L/m3, aditivo plastificante
Cimento:	CP-V ARI (Holcim)
Agregado max:	19 mm (brita 1)
Fornecedor:	Concreteira Premix S/A
Placa caminhao:	BRA-3F45 (RNC 4567)
Saida concreteira:	08:45
Chegada obra:	09:30 (45 min - dentro do limite)
Inicio lancamento:	09:45
Fim lancamento:	10:20
Temperatura amb:	24 C
Clima:	Sol parcial, sem chuva
Engenheiro resp:	Engenheiro Civil Responsavel - CREA-XX 12345
Observacoes:	Cura iniciada 4h apos lancamento com manta umida. CPs moldados para ensaios 7/28 dias.

ENSAIOS DE RESISTENCIA (NBR 5739)

CP	Idade	Carga (kN)	Diam (mm)	Altura (mm)	Resistencia (MPa)	Resultado
CP-001	7 dias	186	100	200	23.6 MPa	Aprov. parcial
CP-002	28 dias	262	100	200	33.3 MPa	APROVADO
CP-003	28 dias	258	100	200	32.8 MPa	APROVADO